Data consegna doc	Data controllo piano comm essa	Tecnico	Proprietà	Legale Rappresentante	Installatore	Indirizzo installazione	Edificio Esistente Nuovo	Spazi ristretti	cor. Impianto	Velocità (m/s)	Portata (kg)	Capienza (persone)	Corsa (m)	Fermate	Azionamento	Impedimenti oggettivi	Conforme UNI EN 81.21	Soluzioni alternative adottate	Sopralluogo SI/NO	Data Sopralluogo	numero DGR	SIGI	MM	ANNO	NR COMMESSA CLIENTE	INTESTAZIONE FT	NR FT	Data FT	Importo
######		Gabriele	Condominio	Valente ANNAMARIA	LIFTECH DI WALTER A	VIA MONTEGUJIS 28 SC.F	E	F	PA-04319_rev02	1	225	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		01/2023	SIGI		3	2023	PA-04319_rev02				
######		Gabriele	Condominio	Valente ANNAMARIA	LIFTECH DI WALTER A	VIA Montesquieu 28 Sc.G	E	F	PA-04320_rev 02	1	225	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		02/2023	SIGI		3	2023	PA-04319_rev02				
######		Gabriele	Condominio	Valente ANNAMARIA	LIFTECH DI WALTER A	Via Montesquieu 28 H	E	F	Pa -04321_rev 02	1	225	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		03/2023	SIGI		3	2023	PA-04319_rev02				
######		Gabriele	Condominio	Valente ANNAMARIA	LIFTECH DI WALTER A	Via Montesquieu I	E	F	Pa-04322_rev 02	1	225	4	26,34	10	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		04/2023	SIGI		3	2023	PA-04319_rev02				
######		Gabriele	Condominio	Valente ANNAMARIA	LIFTECH DI WALTER A	Via Montesquieu M	E	F	PA-04324_rev 02	1	225	4	26,36	11	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		05/2023	SIGI		3	2023	PA-04319_rev02				
######		Gabriele	Condominio	Ficocelello Serenella	SARIM	CORSO VITTORIO EMANUELE II,46 B	E	IT	127/22 rev 01	0,62	300	4	13,41	5	OLEODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		06/2023	SIGI		3	2023	127/22 rev 01	CONDOMINO	577	31/05/2023	350
######		Gabriele	Condominio	Ficocelello Serenella	SARIM	CORSO VITTORIO EMANUELE II,G SC.A	E	IT	175/22 - rev 00	0,62	300	4	13,38	5	OLEODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		07/2023	SIGI		3	2023	175/22-rev00	CONDOMINO	576	31/05/2023	350
######		Gabriele	Condominio	Pepe Daniela	GABETTI ELEVATORS	VIA AVANZINI 89 - ROMA	E	F	PA-04650_REV01	0,62	280	3	11,57	5	OLEODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		08/2023	SI		6	2023	PA-04650_REV01	CONDOMINO			
######		Gabriele	Immobiliare	Bellis Michelle Angela	GAMA SRL	PIAZZA SALLUSTIO 18 - ROMA	E	F	574 ED.1	1	630	8	25,5	8	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		09/2023	SI		52	2023	574 Ed.1	GAMA SRL	1218	07/12/2023	350
######		Gabriele	Condominio	Iannotta Alberigo	Kone	Via Traiano 19 SC.A - Terracina	E	IT	45514716	1	480	6	13,97	5	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	NO		NO		01/2024	SI		3	2024	45514716	Condominio Ce.Ro.Sil	1218	07/06/2024	350
######		Gabriele	Condominio	Iannotta Alberigo	Kone	Via Traiano 19 SC.D - Terracina	E	T	45514039	1	540	7	13,21	5	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolarmentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	NO		NO		02/2024	SI		7	2024	45514039	Condominio Ce.Ro.Sil	1218	07/06/2024	350

########		Gabriele	Condominio	Iannotta Alberigo	Rione	Via Traiano 19 Sc.B	S	T	45514037	1	480	7	13,17	5	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	NO		NO		02/2024	9	7	2024	45514037	Condominio Ce.Ro.Sil	0218	07/06/2024	350
########		Gabriele	Alberi di Roma SRL	Alessandro Vannini Scatoli	GAMMA SRL	Via Francesco Sales 14 - Roma	S	0	14-599	1	380	4	9,3	2	ELETTRICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di fossa prescritti dalle norme EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 mm per la fossa. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la fossa regolamentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di un arco esistente la cui fondazione non puo' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso in fondazione.	SI		NO		04/2024	0	01	2024	14-599	GAMMA SRL	0109	23/11/2024	600
		Gabriele	CONDOMINIO	RUSSO MICHELANGELO	ABBATTI ELEVATORI	VIA CAUDI 24 - ROMA	S	T	2670	0,5	192	3	10,3	4	OLEODINAMICO	gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e non e' possibile installare l'ascensore in un altro punto. Trattasi di intervento in edificio esistente. Vi sono impedimenti oggettivi a causa dei quali non e' possibile realizzare gli spazi minimi di testat prescritti dalle normw EN 81-20/50. Tali spazi saranno infatti limitati a 400 cm per la testata. L'intervento riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche secondo la legge 13/89 e l'impossibilita' di realizzare la testata regolamentare deriva dai seguenti impedimenti:dalle indagini fatte e' emersa la presenza di trave strutturalche non possono' essere demolita per non compromettere la stabilita' dell'edificio stesso.	SI		NO		05/2024								
		Gabriele	Angelo Immobiliare	Shi Ji Angelo Yang	SABATTI ELEVATORI	VIA DELLA MAGLIANA, 293 C	S	F	2652	1	1000	13	17,68	6	ELETTRICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e riguardano la fondazione dell'edificio. Tale fondazione è realizzata con platea in CA. necessaria per un terreno che non può reggere forti pressioni e per ostacolare le infiltrazioni ed a sovrappressioni d'acqua. Per realizzare la fossa regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di fondazione oltrepassandone la quota di appoggio. La demolizione parziale in corrispondenza dell'ascensore di una parte di platea/fondazione potrebbe creare problemi e cedimenti differenziali con possibili crepe nei muri oltre alla risalita di acqua. Per tali motivi si intende limitare la fossa dell'ascensore a 70 cm. Le soluzioni progettuali alternative valutate per evitare il ricorso NON CONSENTO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SECONDO LA L. 13/89.	NO		NO		01/2025	12	0	2025					
		Gabriele	CONDOMINIO	Mancini Massimo	IKIA LIFTS	via G.Lanza, 39 - Fondi (LT)	S	T	22-1606	0,42	150	4	9,3	2	OLEODINAMICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturale e riguardano la presenza di una trave-cordolo in cemento armato che sorregge la copertura del fabbricato esistente. La demolizione in corrispondenza dell'ascensore di una parte del cornicione, che costituisce anche il cordolo della copertura, può creare problemi e cedimenti in quanto creerebbe discontinuità nella struttura che ha la funzione di assorbire le spinte orizzontali delle falde inclinate.	SI		NO		02/2025	13	0	2025					
		Gabriele	CONDOMINIO	Iannotta Alberigo	Rione	via Traiano, 19 SCALA D- Tr	S	F	45514039	1	540	7	13,21	5	ELETTRICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la fondazione dell'edificio. Tale fondazione è realizzata con plinti C.A. Per realizzare la fossa regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di fondazione oltrepassandone la quota di appoggio. La demolizione parziale in corrispondenza dell'ascensore di una parte di platea/fondazione potrebbe creare problemi e cedimenti differenziali con possibili crepe nei muri oltre alla risalita di acqua. Per tali motivi si intende limitare la fossa dell'ascensore a 115 cm.	SI		NO		01/2025	13	0	2025					
		Gabriele	CONDOMINIO	Iannotta Alberigo	ACS	Via Traiano, 19 SCALA F - Tr	S	F	VBK60010	1	480	6	13,21	5	ELETTRICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la presenza di una trave in cemento armato che sorregge il solaio del terrazzo. Tale trave ha uno spessore più ampio rispetto ai pali in cemento armato che definiscono il vano corsa. Per realizzare la testata regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di trave. La demolizione parziale della trave corrispondenza del vano ascensore crea problemi e cedimenti strutturali. Per tali motivi si intende limitare la testata dell'ascensore a 293 cm.	SI		NO		04/2025	12	0	2025					
		Gabriele	CONDOMINIO	Iannotta Alberigo	ACS	Via Traiano, 19 SCALA G - Tr	S	T	VBK60011	1	480	6	13,28	5	ELETTRICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la presenza di una trave in cemento armato che sorregge il solaio del terrazzo. Tale trave ha uno spessore più ampio rispetto ai pali in cemento armato che definiscono il vano corsa. Per realizzare la testata regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di trave. La demolizione parziale della trave corrispondenza del vano ascensore crea problemi e cedimenti strutturali. Per tali motivi si intende limitare la testata dell'ascensore a 290 cm.	SI		NO		05/2025	07	0	2025					
		Gabriele	CONDOMINIO	Iannotta Alberigo	ACS	Via Traiano, 19 SCALA H - Tr	S	G+T	VBK60012	1	480	6	13,99	5	ELETTRICO	oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la fondazione dell'edificio. Tale fondazione è realizzata con plinti C.A. Per realizzare la fossa regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di fondazione oltrepassandone la quota di appoggio. La demolizione parziale in corrispondenza dell'ascensore di una parte di platea/fondazione potrebbe creare problemi e cedimenti differenziali con possibili crepe nei muri oltre alla risalita di acqua. Per tali motivi si intende limitare la fossa dell'ascensore a 0,80 cm. Testata: Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la presenza di una trave in cemento armato che sorregge il solaio del terrazzo. Tale trave ha uno spessore più ampio rispetto ai pali in	SI		NO		06/2025	12	0	2025					

		Gabriele	CONDOMINIO	Iannotta Alberigo	ACS	Via Traiano, 19 SCALA C - Te	C	T	VRKE0008	1	480	6	13,26	5	ELETTRICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la presenza di una trave in cemento armato che sorregge il solaio del terrazzo. Tale trave ha uno spessore più ampio rispetto ai pali in cemento armato che definiscono il vano corsa. Per realizzare la testata regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di trave. La demolizione parziale della trave corrispondenza del vano ascensore crea problemi e cedimenti strutturali. Per tali motivi si intende limitare la testata dell'ascensore a 293 cm.	9		NO		07/2025	12	3	2025					
		Gabriele	CONDOMINIO	Iannotta Alberigo	ACS	Via Traiano, 19 SCALA E - Te	C	T	VRKE0009	1	350	4	13,1	5	ELETTRICO	Testata: Gli impedimenti oggettivi sono di natura strutturali e riguardano la presenza di una trave in cemento armato che sorregge il solaio del terrazzo. Tale trave ha uno spessore più ampio rispetto ai pali in cemento armato che definiscono il vano corsa. Per realizzare la testata regolamentare sarebbe necessario demolire una porzione di trave. La demolizione parziale della trave corrispondenza del vano ascensore crea problemi e cedimenti strutturali. Per tali motivi si intende limitare la testata dell'ascensore a 287 cm.	9		NO		08/2025	12	3	2025					
		Gabriele	RESIDENCE DEI FIORI	Martelli Giulia	Ga.Ma.	Via dei Cappellari, 131 Roma	C	F	606	1	200	4	8	2	ELETTRICO	Gli impedimenti oggettivi sono di natura "diritti di terzi" e riguardano la presenza di un locale di diversa proprietà. Per realizzare la fossa regolamentare significherebbe non avere più gli accessi agli appartamenti. Lo spazio minimo necessario per la fossa ridotta è stato realizzato aumentando due gradini al primo piano. Per tali motivi è necessario limitare l'altezza della fossa a 65 cm.	9		NO		09/2025	19	11	2025					